

INFORMATIONSBREV

OKTOBER 2021

2021-10-08

Nybyggnation Stavsborgsskolan Ett samverkansprojekt mellan Hemsö och PEAB



Produktion

Pga. att det förekommer mer berg än förväntat kommer vi jobba en del kvällar och eventuellt ngn helg för att upprätthålla tidsplanen. Detta kommer innebära en del störande arbeten som vi naturligtvis försöker minimera.

Arbeten kommer bedrivas vardagar mellan kl: 06.30 – 19.00

Tidsplan

Vi ser inga hinder för tillfället som kan påverka sluttiden med tillträde av skolan för Nacka kommun i maj 2023.

Riskarbeten

Just nu pågår bl.a. sprängningsarbeten samt bortforsling av dess uppkomna schaktmassor. Det innebär att det kommer medföra tyngre trafik ut från bygget under oktober och november.

Milstolpar aktuella just nu

- Rivning av bef. skola: pågår fram till november 2021
- Sprängningsarbeten inklusive hantering av bergschakt: pågår tom december 2021
- Stomresning påbörjas i december 2021 och pågår t.o.m. maj 2022
- Markarbeten för grundläggning: planeras att vara klart i februari 2022

INFORMATIONSBREV

OKTOBER 2021

2021-10-08

Övrigt:

Ett så kallat första spadtag skedde den 7 oktober med närvarande från Nacka kommun, Hemsö och PEAB.

Bilder från pågående moment (rivning och gjutning)



GJUTNING AV GRUND



RIVNING



GJUTNING

Vid frågor och funderingar gällande Stavsborgsskolan kontakta oss på e-post nedan:

stavsborgsskolan@peab.se